

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - Iunie 2021

1. AUTOSTRĂZI

1.1. AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - Iunie 2021

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCERPERII	DATA FINALIZARII	AN DESCHIDERE	VALOAREA PROIECT	OBSERVATI	DETALII PROCEDURA
1	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ GRADISTA	30+500	34+100	ASOCIEREA TRAFIC SA - VANOSTAY - SE A.S. - DRUMURIM BIHOR SA - DRUM ASALT SRL - EAST WATER DRILLINGS SRL	SECTORUL SC, SUBSECTORUL SC2 CHIRBES - BIHARIA	SUBSECTORUL SC2 CHIRBES - BIHARIA	28.55	0.50%	0%	14.09.2020 - EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU ETAPA DE PROIECTARE (PROIECT TRINCS)	MARTE 2022 (CONFORM CONTRACT)	ANUL 2022 SI LUNA - ETAPA DE PROIECTARE SI LUNA - ETAPA DE EXECUTIE LUCRARI, 120 LUNI - PERIOADA DE GARANTIE	248.55 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 11.08.2020. A FOST TRAMBARA COREI ANTREPRENORILOR ASOCIATI CU ORDINUL DE INCERPERE PENTRU DATA DE 14.09.2020. A FOST ALOCAT OBIECTUL DE ACES IN SANCTIUNI ANTREPRENORILOR. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 144 DE LUNI DIN CARE: 6 LUNI - ETAPA DE PROIECTARE, FINALIZARE PUNCT DE REFERINTA NR. 1 IN 06.11.2020. 36 LUNI - ETAPA DE EXECUTIE LUCRARI 120 LUNI - PERIOADA DE GARANTIE	
2	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ GRADISTA	8+700	38+780	ASOCIEREA S.C. SPEDITION LAMB S.R.L. - S.C. TENOSTRADE S.R.L. - S.C. ELECTROMONTAJ S.A	SECTORUL SA SI SECTORUL SB, SUBSECTORUL SA2 INCHIDU-LU-MINAHASTI SI SB1: MINAHASTI ZIMBOR	SUBSECTORUL SA2 INCHIDU-LU-MINAHASTI SI SB1: ZIMBOR KM 0+000 SI ZIMBOR	30.00	0%	0%	25.01.2021	2023	ANUL 2023	1.390.854 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 28.12.2020. PRETUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 46.261.263,92 LEI FARA TVA. REPERECCION CCA. 5, 588,228 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 96 DE LUNI, DIN CARE: 4+12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 4+12 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, 4+12 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. FASELE DE CONTINUT SI INCEPERE PUNCTUL 343 IN LUNA APRILIE 2021. PROIECT TINC IN CURS DE ELABORARE PENTRU 343 - TEREN ESTIMAT VALOAREA PROIECT TINC SI LUI 2021 PENTRU SECTORUL SB1 - AVIZARE ETAP SI OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - Iunie 2021	
3	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ GRADISTA	66+000	80+004	NUROL INSAIT VE TICARET S.A	SECTORUL SB, SUBSECTORUL SA3 NUSIARU - SUPACU DE BARCAU	SUBSECTORUL SB3 NUSIARU - SUPACU DE BARCAU	13.55	0%	15%	03.02.2021	FEBRUARIE 2023	FEBRUARIE 2023	384.14 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN 30.09.2020; 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE LUCRABILE PENTRU REALIZAREA ACESTUI SECTOR DE AUTOSTRADA PRIVAT SI CONSTRUCȚIA A 12 STRUCTURI (4 PASAJE SI 8 PODOBI) RESPECTIV UN NOD BUTELIA LA KM 6+000 FINALIZARE ETAPA PROIECTARE (PTI) - IULIE 2021	
4	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ GRADISTA	13+300	25+100	ASOCIEREA SC SABRE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION LAMB SRL - SC TENOSTRADE S.R.L.	SECTORUL SB, SUBSECTORUL SB2 ZIMBOR - POARTA CALABUZZI	SUBSECTORUL SB2 ZIMBOR - POARTA CALABUZZI	12.24	0%	0%	31.05.2021 - ORDIN DE INCERPERE	2023	ANUL 2023	480.40 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 01.07.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 96 DE LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. A FOST CONSTITUITA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A LUCRARILOR, ORDINUL DE INCERPERE A LUCRARILOR EMS IN DATA DE 30.08.2020 A FOST SUPORTAT PANA LA DATELE ACE PENTRU DESLUȘAREA PROCEDURII DE CONFERINTE	
5	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ GRADISTA	0+000	4+000	S.C. STRABAG S.R.L.	SECTOR SC 10, MURES - OGBA	LOT 1 - TARGU MURES - INCHIDU (4,5 KM) + DRUM DE LEGATURA (4,7 KM)	9,2	57.40%	42.45%	ORDIN DE INCERPERE PENTRU EXECUTIE - 23 IULIE 2020	2022 (CONFORM CONTRACT) 2021 - CONFORM ESTIMARE CONTRACTULUI ANTREPRENORULOR SA	ANUL 2022	193.06 MIL. LEI FARA TVA	1. CONTRACT DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 30.03.2020 2. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA PENTRI ACEST SECTOR. 3. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A ACESTUI CONTRACT ESTE OBTINUTA IN 18 LUNI - PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. LUCRABILE PENTRU REALIZAREA ACESTUI SECTOR DE AUTOSTRADA PRIVAT SI CONSTRUCȚIA A 3 PODOBI SI PASAJE PE DRUMURI DE LEGATURA, 8 PODOBI SI PASAJE PE AUTOSTRADA, PRECUM SI OBLIGACIUNILE BUTELIE PENTRU CONSTRUCȚIA AUTOSTRAZII CAREI METRUL DE CURSURI EXISTENT.	
6	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ GRADISTA	21+000	27+121	ASOCIEREA SC STRACO GROUP SRL & SPECIALIST CONSULTING SRL & SC TOTAL ROAD SRL	SECTORUL OGBA - CAMPINA TUREZI DAS CIETAN - CAMPINA TUREZI	LOT 3	15.691	37.80%	41.37%	04.05.2016	30.08.2020 - NOD CIETAN (11 KM) DISCUTAREA TRASEULUI 2021 - INFRASTRUCȚURILE CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE - CONTRACT REZULTAT	REZULTAT	279.74 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 11.03.2021 S-A TRAMBARAT ANTREPRENORILOR INTOTINTAMA DE REZOLUTIE A CONTRACTULUI. FINANCIAREA DE EXECUTIE A FOST SUSFINANȚATA IN URMA DECIZIEI TRIBUNALULUI BUCUREȘTI DUPA DECIZIA INSTANȚEI PRIMO REZOLUTIE, PROCEDURA VA FI RELUATA URMAND SA FIE PARCHERIZ UNDAZATELE ETAPA: 1. FINALIZARE CATE DE CANTON, REZOLUTIE NEECISE SI TRANSFERAREA A DIRECTIA ACTIVITATI PUBLICE; 2. FINALIZARE DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE (CERTEBI DE CALIFICARE, MODEL CONTRACT, FACTOR EVALUARE); 3. TRANSFERUL DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE SIRE VALABILA SI APROB. PUBLICARE ANUN DE PARTICIPARE IN SCAP. 4. OBTINERE OFERTE. 5. ANALIZA SI EVALUAREA OFERTELOR CU STABILIREA OFERTANTILOR CASTIGATOR. 6. CONSTATAREA REZULTATULUI PROCEDURII DE ACQUIZITIE PUBLICA. 7. CONSTATATI. 8. SEMNARE CONTRACT.	
7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA MURCIȘULUI BUCUREȘTI (A2)	47+600	52+070	ASOCIEREA S.C. SABRE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION LAMB S.R.L. - S.C. TENOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	0%	0%	31.08.2020	2021 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 90 LUNI SI CORPHEE SI LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR SI 60 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR.	ESTIMAT 2023	312.43 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 31.08.2020. ESTIMAT DATELE ORDIN DE INCERPERE A ETAP SI DE PROIECTARE (LABORATOR PROIECT TINC) - IULIE 2021	
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA MURCIȘULUI BUCUREȘTI (A2)	20+000	39+000	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (SUDECI DE ASOCIERE) - SPEDITION LAMB - TENOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 2	19	0%	0%	2021	2024		831.82 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 12.02.2021, C.N.A.J. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCUREȘTI KM 0+000 KM 30+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000 KM 24+770, LOT 2, AN. OGBA - IVA SI OGBA - CU CONSTATATA DECLARATIA CASTIGATOR, ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (SUDECI DE ASOCIERE) - SPEDITION LAMB - TENOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 831.820,54 LEI FARA TVA. LUNGIME: 19 KM DURATA DE TRAMBARA: FUNDURI EUROPEENE NEAMURABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 94 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 22 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR SI 60 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR.	
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA MURCIȘULUI BUCUREȘTI (A2)	69+000	85+300	ASIM ALAMANO SANAYI TESIGER VE TICARET A.S.	SECTOR SUD	LOT 2 - VIOARA - BRAGADIRU	16,3	17.36%	22.78% (PROGES FINANCIAR (PRELUCRU AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARE PRETURI)	10.04.2020 - ORDIN DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 14.08.2020 - ORDIN DE INCERPERE LUCRARI KM 69+000 - KM 70+000	FEBRUARIE 2023	FEBRUARIE 2023	750.85 MIL. LEI FARA TVA	ORDIN DE INCERPERE A LUCRARILOR 18.08.2020 ETAPA 1 - KM 69+000 - KM 70+700 DECIZIA PENTRU EXPONDERARE ATRIBUAREA HG 476/2020 A FOST EMSA IN DATA DE 15.10.2020 A FOST ALOCAT VALOAREA PENTRU EXECUTIE LUCRABILE DIN CURS VALOAREA LUCRABILOR ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 2, CONSTATAND IN TREBATA ALIAMENTULI LOTULUI 2, A FOST EMSA IN DATA DE 29.10.2020, DATA DE INCERPERE FINANCIARA SI 2020 SI 2021 A FOST PUBLICAT IN MENTIUNIBUL OFICIAL HG NR. 1139/2012 2020 PENTRU IMOBILELE AFILATE PE CLASURAM SUPPLEMENTARE, INCLUSIV DECIZIA DE EXPONDERARE NR. 17/21.02.2021. IN DATA DE 12.03.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 11 PENTRU ETAPA II, EXPONDERARE SUPPLEMENTARE	
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA MURCIȘULUI BUCUREȘTI (A2)	52+070	69+000	ASIM ALAMANO SANAYI TESIGER VE TICARET A.S.	SECTOR NORD - KM 52+070 - KM 52+770, SECTOR SUD - KM 52+770 - KM 69+000	LOT 1 - GULINA - VIOARA	16,93	3.69%	39.79% (PROGES FINANCIAR (INCLUSIV AVANS LUCRARI)	03.10.2020 - ORDIN DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE	Iunie 2023	ANUL 2023	830.68 MIL. LEI FARA TVA	A FOST EMSA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 56/25.11.2020 A FOST APROBAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN DATA DE 11.02.2021. ORDIN DE INCERPERE LUCRARI 03.03.2021	
11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA MURCIȘULUI BUCUREȘTI (A2)	85+300 - 100+700 (SA)	00+00 - 2+000 (NOB)	ASOCIEREA AKTOR TECHNICAL SOCIETY ANONYME (AKTOR S.A.) - S.C. EURO CONTRACT TRADING SRL	SECTOR SUD - KM 65+300 - KM 100+700, SECTOR NORD - KM 0+000 - KM 2+000	LOT 3 - BRAGADIRU - JOTA	17,865	0.00%	1.07% (PROGES FINANCIAR (INCLUSIV AVANS PROIECTARE)	21.05.2020 - DATA DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE	DECEMBRIE 2022	DECEMBRIE 2022	853.42 MIL. LEI FARA TVA	IN PREZENT ANTREPRENORII A REZULT SA FINALIZATE DECLARATIILE DE PROIECTARE (INREGISTRAND INFRASTRUCȚURILE MAIORE IN ACTIVITATEA DE PROIECTARE, INDO PERMISULI CONDIȚIILE CONTRACTULUI PENTRU INTRERINUTURILE PACHETULI DE RETENȚIUNI NR 1 (FINALIZAREA DECLARATIILOR DE PROIECTARE). PACHETULI ANULAT SI APROBAT SI CASUAL CTE CHIA IN DATA DE 11.06.2021. LA DATA PREZENTII, ANTREPRENORUL ELABORAZA PFI.	
12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SBES - TURDA	17+000	41+250	ASOCIEREA AKTOR TECHNICAL SOCIETY ANONYME (AKTOR S.A.) - S.C. EURO CONTRACT TRADING SRL	SANITIMBURI - AUID	LOT 2	24.25	85.50%	76.96%	02.12.2014	APRILIE 2022 - CONFERINȚA GRATIC DE LUCRARI	ESTIMARE DESCHIDERE TRAFIC - NOIEMBRIE 2021	549.33 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE CU INFRASTRUCȚURILE MAIORE INREGISTRATE, DATELE SI ABILE MOBILIZATI A CONSTRUCȚIILOR DIN ANI ANTERIORI, SAZI DIN PREZENT, OBTINUTURILE LUCRABILE (REZOLUTIE FINANCIARE PENTRU INFRASTRUCȚURILE MAIORE) PE CALIILE INTERMEDIARE, SI LA OBLIGACIUNILE PRIVIND CONSTATATI ALI UNOR EXECUTII ALTE PENTRU IMOBILELE NECESSARE EXECUTIEI LUCRABILOR DE ZIDURII PROIECTARE TEHNIC. IN DATA DE 18.06.2021, ANTREPRENORII SI-A ASUMAT SOLUTIA FINALA IN VEDEREA STABILIRII NECESSARE IN 2024 KM 30+000	

15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	104-220	106-465	ASOCIEREA S.C. FREYDAN S.A. - FROODING GROUP S.R.L.	REABILITARE DN66 PENTRU REAMBRAMARE SECTORULUI CLUPRING INTRE KM 105+000 -KM 105+080 IN VEDEREA CONTRACTULUI UNUI FOD NOU PESTE JUU DE LA NERU LA KM 105+075. REAMBRAMARE SECTOR KM 106+220 - KM 106+465		1.325	10.00%	8.39%	12.11.2020	12.07.2022	ANUL 2022	19.85 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020 DATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 12 LUNI (EXCLUSIV PERIOADA DE TRAFIC FREQUENT, DE REGULA, CUPRINSA IN PERIOADA 15.11-15.03), CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 90 LUNI (9 ANI) APROBATA STIINTA DE LUCRARI NR. 1 IN VALDAREA DE 670.061.61 LEI FARA TVA, IN CURS DE APROBARE SI STIINTA DE LUCRARI NR. 2 IN VALDAREA DE 992.461.71 LEI FARA TVA.
16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DNOL	60-165	76+277		MODERNIZARE DN 2L, SIVEA - LEPSA, KM 60+165 - 68+74+277		16.113	PROIECTARE IN DERULUI		ORDINAL DE INCERPERE PENTRU PROIECTAREA A FOST DNEI IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2023	106.54 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020. VALOAREA CONTRACTULUI PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI: 126.779.210.70 LEI CU TVA, DIN CARE PROIECTARE: 3.655.598.41 LEI CU TVA EXECUTIE LUCRARI: 123.123.612.28 LEI CU TVA AVANAT OTAC CTE DRSP MAS 18/18M 10.05.2021, AVANAT OTAC CTE CNABR SA - 08.06.2021 DATA CONTRACTULUI ESTE: 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARIILOR 6 LUNI PROIECTARE, 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI, 84 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. PRE IN CURS DE REALIZARE.
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN17	258+475	259+910		PROIECTARE SI EXECUTIE "REALIZARE BANDA DE TRASA DN7 VALA DE TRASA INTRE KM 258+475 - KM 259+910"		2.214						6.46 MIL. LEI FARA TVA	
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN69	0+000	10+000	TOCIN CONSTRUCTII GENERALE J.P.A.	DRUM DE LEGATURA INTRE DN69 SI AUTOSTRADA A1		10	CTR SEMNAT IN DATA DE 29.01.2021		2021	2023	ANUL 2023	189.95 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 29.01.2021, CU O PERIOADA CONTRACTUALA DE 2 ANI (SI LUNI PROIECTAREA) SI ANE O GARANTIE DE 84 DE LUNI.
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+300		DRUM DE LEGATURA A1 - DN7 (RTU) (SI 731A) - LANGRILE LA K RENZI DE EXECUTIE		14.3			OCTOMBRIE 2019	Aug 21		73.33 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN VARIANTA DN7F PFIAT DE CATERE PRESTATOR IN CURS DE ANALIZA. SI ALI EMS OBSERVATI SI ALI EMS AVANTE DN7F SI STUDIUL DE FEZABILITATE SI SE ACTIPIA VERIFICATA FINALA IN DATA DE 29.04.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE. STUDIUL DE FEZABILITATE DE ACIA IN ANALIZA LA BENEFICIAR. IN DATA DE 25.05.2021 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE BENEFICIARULUI LA DOCUMENTATIA IN DATA DE 29.04.2021. PRESTATORUL IMPLEMENTEAZA OBSERVATIILE FORMULATE PENTRU SI.
20	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANDREGIO GILAU - APANIDA	0+000	38+800		GILAU - APANIDA		38.8	CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE DERULAT IN BAZA UNUI PROTOCOL DE CATERE LANT CUU BENEFICIAR					2345.52 MIL. FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE SI ELABORARE FINALIZARE SI: TRIM. IV 2021
21	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	104+650	142+250	E.C. S.RANCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SI / E.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. INCURSIUNI - REVIZIUNE SI	MANOLEASA - RAGAUTI FRUIT		35.6	33.63%	0%				109.69 MIL. LEI FARA TVA	SI REVIZUIT IN ANUL 2016 / HG NR. 402/24.06.2016 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE SI PENTRU ELABORAREA LUCRARIILOR.
22	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	FOD PE DN24C PESTE RAUL TARNAVIA MAIE LA VANDOSI	1+200	1+252		FOD PE DN 24C PESTE RAUL TARNAVIA MAIE LA VANDOSI		0.9231						5.46 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN LUNA OCTOMBRIE 2020.
23	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN101	6+000	12+000	SC MECANO BAU TRADING SRL	REPARARE DEFECTIUNI PE DN101 KM 6+000 - KM 12+000		6	90.50%	47.88%	15.10.2020	31.08.2021	ANUL 2021	12.761 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCERPERE A FOST EMS INCEPAND CU DATA DE 15.10.2020
24	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN11	2+400	48+783	ZIUNCEA - ALEXANDRIA			41.183						8.1943 MIL. LEI FARA TVA.	DOCUMENTATIE INTOCBITA IN VEDEREA PROMOVARI SI EXECUTIEI.
25	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2				PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 322+461		2						445.104 MIL. LEI FARA TVA	
26	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN67	112+490	200+745		112+490 - 200+745 (DRABANTA - MORAMTA)		47.755						1.638 MIL. LEI FARA TVA	DOCUMENTATIE PREDATA LA DIRECTIA ACHEZITI
27	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+650	106+400		PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, KM505+500		2.74	0%	0%	15.03.2021	01.09.2023	ANUL 2023	86.120 MIL. LEI FARA TVA	SI EMS ORDINUL DE INCERPERE IN DATA DE 15.03.2021. DATA DE EXECUTIE CONTRACT 360 ZILE PERIOADA DE PROIECTARE 340 ZILE PERIOADA DE EXECUTIE. STADIU IN CURS DE ELABORARE/ PREDARE DECATAMITE DE PROIECTARE (TERMIN PREDARE - 120 ZILE DE LA ORDINUL DE INCERPERE.)

4.6. VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE - Iunie 2021

Nr. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA [km]	PANA LA [km]	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME [km]	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCEPERII	DATA FINALIZARII	AN DESCHIDERE	VALDARE PROIECT	OBSERVATII	DETALII PROCEDURA	
1	VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE AJEZO	0+000	18+440		AJESD		18.84							<p>OBIECTIVUL A FOST TRANSFERAT CATRE CJ BIHOR IN VEDEREA REVIZURII DOCUMENTATEI TEHNICE SI IMPLEMENTARI ACESTEA IN BAZA OUG 102/2005.</p> <p>DECEMBRIE 2020 - A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT INTRE OAMR SI CJ BIHOR IN ACEST SENS IN DATA DE 20.09.2021 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE SIAR SI STUDIUL DE FEZABILITATE.</p> <p>IN DATA DE 21.05.2021 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE SIU STUDIUL DE FEZABILITATE.</p> <p>Iunie 2021 - URMAZEA AVIZARII IN CADRUL CTE IM SI PROMOVAREA HG DE APREMIARE A INDICATORILOR TEHNICEI ECONOMICE</p>		
2	VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE IAGI	19+460 (DILGR05)	24+460 (DR2E)		STANA I - VARIANTA SUD OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GREU		6.77							226.88 MIL. LEI FARA TVA (VALDARE ESTIMATA)	<p>PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMARIA MUNICIPIULUI IAGI A INAVIAT O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASEELUI, CA URMARE A IMPOSIBILITATEI REALIZARII TRASEULUI PE BULEVARDAI FOTIȘSI SI STANA IMB FACERII (RM 19+460 - 206 24+460).</p> <p>PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE OAMR, URMAZO A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANȚARE.</p>	
3	VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE MEDIAS	0+000	8+000		MEDIAS	1	8.5			2022	2024			<p>PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE INTRE OAMR SA SI PRIMARIA MEDIAS IN BAZA PROVEDERILOR OUG 102/2005.</p> <p>OBIECTIVUL SI IMPLEMENTAREA DE CATRE IAGI MEDIAS.</p> <p>A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMARIA MEDIAS IN LUNA Iunie 2021.</p> <p>A FOST EMIS ORDINUL DE INCOPERE IN DATA DE 10.06.2021 - TERMIN PENTRU EMITERE RAPORTULUI DE INCIPUT - 31.07.2021</p>		
4	VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE STI	0+000	27+200		COPSA CONSTRUCTORA FIRENCA SA - CONTRACT REZILIAT LITIGATIE ATRI BUTANE CONTRACT REST LUCRARI BANJARE DE EXECUTI, CU TERMEN DE PIERDERE OFERT - 02.06.2020	1	27.23	0%	0%	CONTRACT REZILIAT DE CATRE ANTREPRENOR	CONTRACT REZILIAT DE CATRE ANTREPRENOR	CONTRACT REZILIAT DE CATRE ANTREPRENOR		257.413 MIL. LEI FARA TVA	<p>OBIECTIVUL A FOST TRANSFERAT CATRE CJ BIHOR IN VEDEREA REVIZURII DOCUMENTATEI TEHNICE SI IMPLEMENTARI ACESTEA IN BAZA OUG 102/2005.</p> <p>A FOST SEMNAT IN LUNA DECEMBRIE 2020 PARTENERIATUL INTRE OAMR SI CJ BIHOR IN ACEST SENS.</p> <p>CONTRACT REVIZUARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE - ESTIMAT FINAL LUNA Iunie 2021</p>	

4.7. VARIANTE OCULTOARE IN FOLIOSINTA - Iunie 2021

Nr. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCEPERII	DATA FINALIZARII	AN DESCHIDERE	VALDARE PROIECT	OBSERVATII	DETALII PROCEDURA	
1	VARIANTE OCULTOARE IN FOLIOSINTA	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE RADULI	0+00	16+00	SREDITON LAMB - SC TRANDAFER SRL	RADULI	1	16,08			08.10.2018	30.11.2020	ANUL 2020	67.64 MIL. LEI FARA TVA	LUCRARI FINLIZATE - 20.11.2020 PENTRU ACEST PROIECT A FOST FINALIZAT PROCESUL DE ACESARE A FINANTARII NEAMBUSURABILE ALOCATE IN CADRUL POM 2014-2020, FIIND ENTRA NOTA DE APROBARE A FINANTARII ACESTUA DIN FONDURI NEAMBUSURABILE IN LUNA IULIE 2020. CONTRACTE DE TRANTARE A LUCRARILOR EXECUTATE IN CADRUL POM 2014-2020 SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2021		
2	VARIANTE OCULTOARE IN FOLIOSINTA	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SACIENI	0+00	7+00	SC ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI ABL. ELIUSA	SACIENI		7,62			10.09.2019	12.08.2020	DECEMBRIE 2020	42.83 MIL. LEI FARA TVA	LUCRARILE ALI FOST FINALIZATE SI VARIANTA DE OCULTARE SACIENI ESTE IN CIRCOLATE INCEPAND CU 09.12.2020. MOMENTUL DE ACUM IN PROCEDURA DE RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR, FIIND REALIZATA INSPECTIA PRELIMINARA (20.06.2021) IN URMA CARELA ANTREPRENORII, ARE LA DISPOZITIE 30 ZILE PENTRU REMEDIEREA DEFECTIUNILOR CONSTATATE DE COMISE. SE ESTIMEAZA CA R.T.L. SE VA REALIZA IN LUNA IULIE 2021.		
3	VARIANTE OCULTOARE IN FOLIOSINTA	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SUCEAVA	0+00	7+285	ASOCIERIA S.C. AUTOTERANDROM S.R.L. - BIJDERB - S.C. OPERATORII AEROSPACIULUI S.R.L. - S.C. OMR REALTY S.R.L. - OMRAS PUBLICAS Y REGADIOS S.A. - S.C. FLORCONSTRUCT S.R.L. - S.C. ORGAMIS S.A.	SUCEAVA	1	7,285	DECISSA TRAVELULU - IN DATA DE 27 SEPT. 2018	77%	01.10.2018	JUNIE 2021 - RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR IULIE 2021 - RECEPTIE FINALA	IUBRI 2021 - FINALIZARE LUCRARI ALIULARE	13.85 MIL. LEI FARA TVA			
4	VARIANTE OCULTOARE IN FOLIOSINTA	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CARACAL - RELIUSTARE	0+00	10+345	ASOCIERIA SEEDL S.A. - S.E.C.O.L.S.P.A.	CARACAL		10,345	100%	97,00%	16.10.2014	REI. 24.05.2018		41.69 MIL. LEI FARA TVA	24.05.2018 - A FOST REALIZATA REI. IN DATA DE 10.11.2020 A FOST REALIZATA RECEPTIA FINALA		
5	VARIANTE OCULTOARE IN FOLIOSINTA	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BRASOV	0+00	7+292	ASOCIERIA CHIRALLI ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE - ALEXANDRU DR. - DAMIR BILJONG PROIECT - PASADALE ADP SRL	TRONCON I, DN1 - DN 11	LOT 1 - RELIUSTARE			100%	90,18%	16.12.2014	REI. 28.11.2016; REI 03.12.2019		59,56 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 29.11.2016 A AVUT LOC RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR. LA DATA PREZENTII CONTRACTUL SI APLA IN PERIODA DE NOTIFICARE A DEFECTIUNILOR. IN DATA DE 03.12.2019 A FOST APROBAT PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE FINALA.	
6	VARIANTE OCULTOARE IN FOLIOSINTA	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BRASOV	0+00	4+024	ASOCIERIA SC MAROM CONSTRUCT SA - SC BETA CORP SRL - SC MANAGERIUM SRL	TRONCON II, DN11 - DN13	LOT 3		4,024	100%	98,77%	07.08.2014	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR 20.11.2019		64,42 MIL. LEI FARA TVA	PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR A FOST APROBAT DE DIRECTORIA GENERAL AL OAHN IN DATA DE 20.11.2019.	